

Экз. Заказчика

СОГЛАСОВАНО

Председатель правления КИЗ "Зеленая Роща-1"
Кончиц В.В.



" " 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Зеленая Роща Сервис"
Мойсов И.Ю.

20 г.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ КИЗ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" на ИЮНЬ 2024 год

№ п/п	Наименование оборудования	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
	Ежедневное дежурство		ежедневно	Стоян В.А.; Болотный Н.М.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.	
Юго-Западный микрорайон					
1.	Канализационная сеть				
1.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	1; 2; 3; 4; 5	Лашко Н.С.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.	
1.2.	Смотровые колодцы				
1.3.	Задвижки фланцевые				ТО-2
2.	Напорная канализация				
2.5.	Камеры гашения	ТО-2	1; 2; 3; 4; 5	Лашко Н.С.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.	
2.6.	Гасители напора	ТО-2			
3.	Канализационные насосные станции №1; №6				
3.1.	Колодцы	ТО-1	6	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Стоян В.А.	
3.2.	Центробежные насосы	ТО-1			
3.3.	Поплавковые датчики уровня	ТО-1			
3.4.	Напорные патрубки	ТО-1			
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-1			


№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
3.6	Шаровые обратные клапаны	ТО-1	6	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Стоян В.А.	
3.7	Штанги	ТО-1			
3.8	Цепи оцинкованные	ТО-1			
3.9	Вытяжная труба с дефлектором.	ТО-1			
Западный микрорайон					
1.	Канализационная сеть				
1.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	7; 8; 9; 10; 11; 13; 14	Лашко Н.С.; Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.	
1.2.	Смотровые колодцы				
1.3.	Задвижки фланцевые	ТО-2			
2.	Напорная канализация				
2.5.	Камеры гашения	ТО-2	7; 8; 9; 10; 11; 13; 14	Лашко Н.С.; Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.	
2.6.	Гасители напора	ТО-2			
3.	Канализационные насосные станции №№-2А; 2В; 3В				
3.1.	Колодец .	ТО-1	15	Сизонец А.А.; Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Березаев И.М.	
3.2.	Центробежные насосы	ТО-1			
3.3.	Поплавковые датчики уровня	ТО-1			
3.4.	Напорные патрубки	ТО-1			
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
3.6.	Шаровые обратные клапаны	ТО-1			
3.7.	Штанги	ТО-1			
3.8.	Цепи оцинкованные	ТО-1			
3.9.	Вытяжная труба с дефлектором	ТО-1			
Центральный микрорайон					
1.	Канализационная сеть				

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
1.2.	Смотровые колодцы	ТО-2	16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24	Болотный Н.М.; Ковеченков В.П; Березаев И.М.; Сэрэтяну Ф.П.	
3.	Канализационные насосные станции №№-2Б; 3; 3А; 3Б; 4; 4А; 5; 5А; 6А; 7; 8; 9.				
3.1.	Колодец	ТО-1	25; 26	Лашко Н.С.; Березаев И.М.	
3.2	Центробежные насосы	ТО-1			
3.3	Поплавковые датчики уровня .	ТО-1	25; 26	Лашко Н.С.; Березаев И.М.; Ковеченков В.П.;	
3.4.	Напорные патрубки	ТО-1			
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
3.6	Шаровые обратные клапаны	ТО-1			
3.7	Штанги	ТО-1			
3.8	Цепи оцинкованные	ТО-1			
3.9	Вытяжная труба с дефлектором.	ТО-1			
Восточный микрорайон					
1.	Канализационная сеть				
1.3.	Задвижки фланцевые	ТО-1	27; 28; 29	Сизонец А.А.; Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Березаев И.М.	
5	Главная канализационная насосная станция				
5.1	Здание ГКНС	ТО-2	30	Лашко Н.С.; Сизонец А.А.; Березаев И.М.; Ковеченков В.П.;	
5.2	Колодец ГКНС	ТО-1			
5.3	Центробежные насосы	ТО-1			
5.4	Расходомеры ультразвуковые	ТО-1			
5.5	Напорные патрубки	ТО-1			
5.6	Задвижки фланцевые	ТО-1			

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
5.7	Шаровые обратные клапаны	ТО-1	30	Лашко Н.С.; Сизонец А.А.; Березаев И.М.; Ковеченков В.П.;	
5.8	Штанги	ТО-1			
5.9	Поплавковые датчики уровня	ТО-1			
5.10	Приточно-вытяжная вентиляция	ТО-1			
5.11	Тельфер г/п 500 кг.	ТО-1			
5.12	Цепи оцинкованные	ТО-1			

«28» мая 2024г.

Зам. Начальника службы  Пожидаева С.А.

 Гл. сан. ин. - В.Верин