

Экз. Заказчика

СОГЛАСОВАНО
Председатель правления КИЗ " Зеленая Роща-1"
В.В.Кончиц



20 03 г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО " Зеленая Роща-Сервис"
Мойсов И.Ю.

20 04 г.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КИЗ " ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" на АПРЕЛЬ 2024 год

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
	Ежедневное дежурство		ежедневно с 9-00 до 18-00	Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
Центральный микрорайон					
2.	Водопроводная сеть				
2.1.	Магистральные водопроводы	ТО-1	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Стоян А.В., Сэрэтяну Ф.П.	
2.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
Восточный микрорайон					
2.	Водопроводная сеть				
2.1.	Магистральные водопроводы	ТО-1	9; 10; 11; 12; 13; 14	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Сизонец А.А.	
2.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
1.	Водозаборный узел (ВЗУ-1; ВЗУ-2)				
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.10.; 1.11.; 1.13.; 1.14.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		1; 15	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М.	
1.12.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		1; 15	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М.	
1.21.	Очистка от снега и льда		по необходимости	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М.	
3.	Водозаборный узел (ВЗУ-2)				
3.1.; 3.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильона, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.6.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
3.8.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		13	Болотный Н.М.; Сизонец А.А.; Березаев И.М.; Ковеченков В.П.	

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
3.9.; 3.10.; 3.12.; 3.13.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		13; 27	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Березаев И.М.; Ковеченков В.П.	
3.11.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		13; 27	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Березаев И.М.; Ковеченков В.П.	
3.20.	Очистка от снега и льда		по необходимости	Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	

" 20 " 03 2024г.

Начальник службы  Чушкин А.Ю.

Гл. инженер ШСЗ  = В. В. Вознесенский

