

СОГЛАСОВАНО
 Главный инженер КИЗ "Зеленая Роща-1"
 Вязниковцев В.В.
 по доверенности №12062026 от 12.06.2026г.
 20 г.

Экз. Заказчика
 "Зеленая Роща-Сервис"
 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор ООО "Зеленая Роща Сервис"
 Мойсов И.Ю.
 20 г.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КИЗ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" на АВГУСТ 2026 год

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
	Ежедневное дежурство		ежедневно с 9-00 до 18-00	Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.; Болотный Н.М.	
Центральный микрорайон					
2.	Водопроводная сеть				
2.2.	Смотровые колодцы	ТО-1	2: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11	Сизонец А.А.; Лашко Н.С.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.	Водозаборный узел (ВЗУ-1)				
1.1.; 1.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильонов, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.2.	Визуальный осмотр водопроводной башни, емкости чистой воды, дренажного колодца		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 1.3.8.- 1.3.11.	Резервуар чистой воды	ТО-2	18; 19; 20	Стоян В.А.; Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.	

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.9.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		7	Лашко Н.С.; Стоян В.А.; Болотный Н.М	
1.10.; 1.11.; 1.13.; 1.14.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		7; 17	Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Болотный Н.М. Стоян В.А	
1.12.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		7; 17	Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Болотный Н.М. Стоян В.А	
1.	Водозаборный узел (ВЗУ-1; ВЗУ-2)				
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Болотный Н.М. Стоян В.А	
1.10.; 1.11.; 1.13.; 1.14.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		7; 21	Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Болотный Н.М. Стоян В.А	
1.12.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		7; 21	Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Болотный Н.М. Стоян В.А	

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
3.20.	Укос травы, удаление кустарников		по необходимости		
3.	Водозаборный узел (ВЗУ-2)				
3.1.; 3.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильона, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.6.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
3.8.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		21	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Болотный Н.М.; Березаев И.М.	
3.9.; 3.10.; 3.12.; 3.13.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		7; 21	Лашко Н.С.; Болотный Н.М.; Березаев И.М.; Стоян В.А.; Ковеченков В.П.	
3.11.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		7; 21	Ковеченков В.П.; Лашко Н.С.; Болотный Н.М.; Березаев И.М.;	
3.20.	Укос травы, удаление кустарников		по необходимости		
Восточный микрорайон					
2.	Водопроводная сеть				
2.1.	Магистральные водопроводы	ТО-2	12, 13, 14, 15, 16, 17.	Ковеченков В.П.; Болотный Н.М.; Сизонец А.А.	

"28" 07 2026г.

Начальник службы  Чушкин А.Ю.

Гл. инженер  В.В. Верешнев.