



СОГЛАСОВАНО

Председатель правления КИЗ "Зеленая Роцца-1"
Кончиц В.В.

20 г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Зеленая Роцца Сервис"
Мойсов И.Ю.

20 г.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КИЗ "ЗЕЛЕНАЯ РОЦЦА-1" на ФЕВРАЛЬ 2024 год

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
	Ежедневное дежурство		ежедневно	Ковеченков В.П.; Стоян В.А ; Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.	
Центральный микрорайон					
2.	Водопроводная сеть				
2.1.	Магистральные водопроводы	ТО-1	3; 4; 5; 6; 7; 8	Сэрэтяну Ф.П.;Сизонец А.А.; Лашко Н.С.; Болотный Н.М.	
2.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
2.3.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
2.4.	Пожарные гидранты	ТО-1			
1.	Водозаборный узел (ВЗУ-1)				
1.1.; 1.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильонов, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		ежедневно	Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.	
1.2.	Визуальный осмотр водопроводной башни, емкости чистой воды, дренажного колодца		ежедневно	Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.	

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.	
1.9.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		13	Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М.	
1.10.; 1.11.; 1.13.; 1.14.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		13; 28	Березаев И.М.; Сизонец А.А.; Стоян В.А.; Ковеченков В.П.; Лашко Н.С.	
1.12.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		13; 28	Стоян В.А.; Ковеченков В.П.; Лашко Н.С.	
1.21.	Очистка от снега и льда		по необходимости		
1.3.1.	Земляная обваловка резервуара	ТО-1	13	Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.; Ковеченков В.П.; Болотный Н.М.; Березаев И.М.	
1.3.2.	Люки-лазы	ТО-1			
1.3.3.	Датчики уровня	ТО-1			
1.3.4.	Лестницы	ТО-1			
1.3.5.	Внутренние железобетонные конструкции	ТО-1			
1.3.6.	Трубопроводы и их крепления	ТО-1			
1.3.7.	Прямки и решётки на них	ТО-1			

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
1.3.8.	Система вентиляции	ТО-2			
3.	Водозаборный узел (ВЗУ-2)				
3.1.; 3.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильона, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		ежедневно	Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.	
3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.6.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.	
3.8.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		14	Сэрэтяну Ф.П.; Березаев И.М.; Ковеченков В.П.	
3.9.; 3.10.; 3.12.; 3.13.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		14; 28	Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Березаев И.М.; Ковеченков В.П.; Лашко Н.С.	
3.11.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		14; 28	Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Березаев И.М.; Ковеченков В.П.; Лашко Н.С.	
3.20.	Очистка от снега и льда		по необходимости		

