

СОГЛАСОВАНО  
 Председатель правления КИЗ "Зеленая Роща-1"  
 Кончиц В.В.



" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор ООО "Зеленая Роща-Сервис"  
 Мойсов И.Ю.

Экз. Заказчика



" 24 " 06 2025 г.


## ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КИЗ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" на ИЮЛЬ 2025 год

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
	Ежедневное дежурство		ежедневно с 9-00 до 18-00	Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.; Болотный Н.М.	
<b>Юго-Западный микрорайон</b>					
2.	<b>Водопроводная сеть</b>				
2.1.	Магистральные водопроводы	ТО-2	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8	Болотный Н.М.; Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.; Стоян В.А.	
2.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
2.3.	Задвижки, затворы, шаровые краны	ТО-1			
2.4.	Пожарные гидранты	ТО-1			
<b>Западный микрорайон</b>					
2.	<b>Водопроводная сеть</b>				
2.1.	Магистральные водопроводы	ТО-1	10; 11; 12; 13; 14	Болотный Н.М.; Березаев И.М.; Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.	
2.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
2.3.	Задвижки, затворы, шаровые краны				
2.4.	Пожарные гидранты				

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
<b>1.</b>	<b>Водозаборный узел (ВЗУ-1; ВЗУ-2)</b>				
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		<b>ежедневно</b>	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Березаев И.М.	
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		<b>ежедневно</b>	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Березаев И.М.	
1.10.; 1.11.; 1.13.; 1.14.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		<b>9; 24</b>	Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.; Березаев И.М.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.12.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		<b>9; 24</b>	Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.; Ковеченков В.П.; Стоян В.А.	
3.20.	Укос травы, удаление кустарников		<b>по необходимости</b>		
<b>3.</b>	<b>Водозаборный узел (ВЗУ-2)</b>				
3.1.; 3.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильона, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		<b>ежедневно</b>	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Березаев И.М.	
3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.6.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		<b>ежедневно</b>	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Березаев И.М.	

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
3.8.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		9; 24	Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.; Ковеченков В.П.; Стоян В.А.	
3.9.; 3.10.; 3.12.; 3.13.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		9; 24	Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.; Березаев И.М.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
3.11.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		9; 24	Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.; Ковеченков В.П.; Стоян В.А.	
3.20.	Укос травы, удаление кустарников		по необходимости		

"27" 06 2025 г.

Начальник службы  Чушкин А.Ю.

Гл. инженер ООО  В.В. Бузицкий