

Экз. Заказчика

СОГЛАСОВАНО
 Председатель правления КИЗ "Зеленая Роща-1"
 Кончиц В.В.
 " _____ " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор ООО "Зеленая Роща-Сервис"
 Мойсов И.Ю.
 " _____ " _____ 20__ г.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КИЗ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" на ИЮНЬ 2022 год


№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Примечание
	Ежедневное дежурство		ежедневно с 9-00 до 18-00	Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.; Болотный Н.М.	
Центральный микрорайон					
2.	Водопроводная сеть				
2.1.	Магистральные водопроводы	ТО-1	16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23	Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Сэрэтяну Ф.П.	
2.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
2.3.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
2.4.	Пожарные гидранты	ТО-1			
Восточный микрорайон					
2.	Водопроводная сеть				
2.1.	Магистральные водопроводы	ТО-1	27; 28; 29	Стоян В.А.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М., Сизонец А.А.	
2.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
1.	Водозаборный узел (ВЗУ-1; ВЗУ-2)				

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Примечание
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.10.; 1.11.; 1.13.; 1.14.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		16; 30	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.; Лашко Н.С.; Березаев И.М.	
1.12.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		16; 30	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.; Лашко Н.С.	
3.20.	Укос травы, удаление кустарников		по необходимости		
3.	Водозаборный узел (ВЗУ-2)				
3.1.; 3.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильона, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.6.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Примечание
3.8.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		30	Лашко Н.С.; Стоян В.А.	
3.9.; 3.10.; 3.12.; 3.13.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		16; 30	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.; Лашко Н.С.; Березаев И.М.	
3.11.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		16; 30	Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.; Стоян В.А.; Ковеченков В.П.	
3.20.	Укос травы, удаление кустарников		по необходимости		

"14" *мая* 2022г.

Зам.Начальника службы _____



Пожидаева С.А.

Генеральный директор ООО «СЗ»
Иван В. Везишников