

Экз. Заказчика

СОГЛАСОВАНО
Председатель правления КИЗ " Зеленая Роща-1"
Кончиц В.В.

" _____ " _____ 20____ г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО " Зеленая Роща-Сервис"
Мойсов И.Ю.

20____ г.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КИЗ " ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" на ИЮНЬ 2024 год

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
	Ежедневное дежурство		ежедневно с 9-00 до 18-00	Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.; Болотный Н.М.	
Центральный микрорайон					
2.	Водопроводная сеть				
2.3.	Задвижки фланцевые, затворы, шаровые краны	ТО-1	16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23	Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М.; Сэрэтяну Ф.П.	
Восточный микрорайон					
2.	Водопроводная сеть				
2.4.	Пожарные гидранты	ТО-1	27; 28; 29	Лашко Н.С.; Стоян В.А.; Ковеченков В.П.	
1.	Водозаборный узел (ВЗУ-1; ВЗУ-2)				

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.10.; 1.11.; 1.13.; 1.14.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		16; 30	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М. ; Сэрэтяну Ф.П.	
1.12.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		16; 30	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М.	
3.20.	Укос травы, удаление кустарников		по необходимости		
1.3.	Резервуар чистой воды				
1.3.1.	Земляная обваловка	ТО-2	16	Болотный Н.М.; Сэрэтяну Ф.П. Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.	
1.3.4.	Люки, лазы	ТО-1	16	Болотный Н.М.; Сэрэтяну Ф.П. Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.	
1.3.5.	Система вентиляции	ТО-1	16	Болотный Н.М.; Сэрэтяну Ф.П. Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.	

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
1.4.	Водонапорная башня				
1.4.1	Здание	ТО-1	30	Лашко Н.С.; Сизонец А.А.; Стоян В.А.; Ковеченков В.П.	
1.4.2-1.4.8	Трубопроводное оборудование				
1.4.9.	Резервуар				
1.5.	Дренажный колодец	ТО-1	30	Лашко Н.С.; Сизонец А.А.; Стоян В.А.; Ковеченков В.П.	
3.	Водозаборный узел (ВЗУ-2)				
3.1.; 3.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильона, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.6.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
3.8.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		30	Лашко Н.С.; Сизонец А.А.; Стоян В.А.; Ковеченков В.П.	
3.9.; 3.10.; 3.12.; 3.13.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		16; 30	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М. ; Сэрэтяну Ф.П.	

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
3.11.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		16; 30	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М. ; Сэрэтяну Ф.П.	
3.20.	Укос травы, удаление кустарников		по необходимости		

"18" мая 2024г.

Зам. Начальника службы _____



Пожидаева С.А.

Гл. мех. УМЗ 