

СОГЛАСОВАНО

Председатель правления КИЗ "Зеленая Роща-1"

Кончиц В.В.

" 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы ООО "Зеленая Роща Сервис"

Чушкин А.Ю.

по доверенности № 8 от 19.12.2024г.

" 24 " 12 20 24 г.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КИЗ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" на ЯНВАРЬ 2025 год

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
	Ежедневное дежурство		ежедневно	Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.	
Юго-Западный микрорайон					
2.	Водопроводная сеть				
2.1	Магистральные трубопроводы	ТО-1			
2.2.	Смотровые колодцы	ТО-1	9; 10; 11; 12	Березаев И.М.; Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.	
2.3.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
2.4.	Пожарные гидранты	ТО-1			
Западный микрорайон					
2.	Водопроводная сеть				
2.1	Магистральные трубопроводы	ТО-1			
2.2.	Смотровые колодцы	ТО-1	14; 15; 16; 17; 18; 19	Болотный Н.М.; Сизонец А.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Ковеченков В.П.; Стоян В.А.	
2.3.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
2.4.	Пожарные гидранты	ТО-1			

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
1.	Водозаборный узел (ВЗУ-1)				
1.1.; 1.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильонов, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		ежедневно	Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.	
1.2.	Визуальный осмотр водопроводной башни, емкости чистой воды, дренажного колодца		ежедневно	Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.	
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.	
1.9.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		26	Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М.	
1.10.; 1.11.; 1.13.; 1.14.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		13; 27	Ковеченков В.П.; Березаев И.М.; Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.	
1.12.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		13; 27	Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Березаев И.М.; Сэрэтяну Ф.П.	
1.21.	Очистка от снега и льда		по необходимости	Стоян В.А.; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.	
1.3.1.	Земляная обваловка резервуара				
1.3.2.	Люки-лазы				
1.3.3.	Датчики уровня				
1.3.4.	Лестницы				
1.3.5.	Внутренние железобетонные конструкции				
1.3.6.	Трубопроводы и их крепления				
1.3.7.	Прямки и решётки на них				
1.3.8.	Система вентиляции				
1.3.9.	Очистка резервуара от осадка и иловых отложений, промывка и дезинфекция				
1.3.1.	Земляная обваловка резервуара		27	Ковеченков В.П.; Березаев И.М.; Лашко Н.С..	

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
3.	Водозаборный узел (ВЗУ-2)				
3.1.; 3.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильона, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		ежедневно	Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.	
3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.6.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.	
3.8.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		26	Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М.	
3.9.; 3.10.; 3.12.; 3.13.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		13; 27	Ковеченков В.П.; Березаев И.М.; Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.	
3.11.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		13; 27	Ковеченков В.П.; Березаев И.М.; Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.	
3.20.	Очистка от снега и льда		по необходимости	Стоян В.А.; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.	

"24" 12 20 24 г.

Начальник службы

Чушкин А.Ю.

Губинский инженер ИИЗУ - В. Водопольцев