

СОГЛАСОВАНО

Председатель Исполнительного
КИЗ «Зеленая Роша-1»

В.В.Кончиц

2024 г.

Экз. Заказчика

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Зеленая Роша-Сервис»

И.Ю.Мойсов

2024 г.

ГРАФИК

планового обслуживания
электрооборудования КИЗ «Зеленая Роша-1» на март 2024 г.

Время обслуживания с 9.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30

№ п/п	Дата	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Отметка о выполнении
	01.03-31.03.	Ежедневное дежурство с 9.00 до 18.00		Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
1. Линии электропередач 10 кВ					
1.1. Кабельные линии 10 кВ					
	05.03.	Фидер № 1 КЛ от РТП до ВЛЗ-10 кВ 3x120 мм ²	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
	05.03.	КЛ от ТП №3 до ТП №3А (АСБл 3x120)	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
	05.03.	КЛ от СИП-3 до КТП №2,3,3А.	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
1.2. Воздушные линии-Самонесущий Изолированный Провод (СИП 3)- 10 кВ					
	05.03.	Фидер №1 ВЛЗ-10кВ СИП-3 сеч.95мм ²	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
1.3. Разъединитель Линейный Наружной установки Двухколонковый (РЛНД)- 10					
	05.03.	Разъединители РЛНД-10 (Ф 1)	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
2. Распределительная трансформаторная подстанция (РТП)					
2.1. Территория РТП					
	06.03.	Территория РТП	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
2.2. Здание РТП					

№ п/ п	06.03.	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Отметка о выполне нии
	06.03.	Здание РТП	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
2.3. Печь ПЭТ					
	06.03.	Печь электрическая ПЭТ-4	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
2.4. Шкаф обогрева					
	06.03.	Шкаф обогрева	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
2.6. Трансформатор Масляный Герметичный (ТМГ) 400/10					
	06.03.	Трансформаторы ТМГ 400/10	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
2.7. Распределительное Устройство (РУ) – 0,4.					
2.7.1. Щит Односторонний (ЩО).					
	06.03.	Панель ЩО-91 (5,25,6,38,35)	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
2.7.2. Шкаф учёта электроэнергии					
	06.03.	Шкаф учёта электроэнергии	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
2.8. РУ – 10 кВ.					
2.8.1. Камера Сборная Односторонняя (КСО).					
	06.03.	Камера КСО-298	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
2.8.2. Счётчики учёта электроэнергии					
	06.03.	Счётчики учёта электроэнергии	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
2.8.3. Щит ШЭ-2					
	06.03.	Щит ШЭ-2	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
2.8.4. Щит учёта (ЩУ-2Т)					
	06.03.	Щит учёта ЩУ-2Т	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
3. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) № 2,3,3А.					
3.1. Территория КТП					
	14.03.	Территория КТП	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
3.2. Контейнер КТП					
	14.03.	Контейнер КТП	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
3.3. Трансформаторы ТМГ					

№ п/ п	Дата	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Отметка о выполне нии
	14.03.	Трансформатор силовой ТМГ	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
3.4. Шины,кабели.					
	14.03.	Шины,кабели	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
3.5. Оборудование низковольтного щита.					
	14.03.	Лампа накаливания 220 В	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
	14.03.	Разрядник РВН-0.5 У1 0.4 кВ	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
	14.03.	Пускатель ПМЕ-221 220 В	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
	14.03.	Разъединитель-рубильник РПС-0.4 кВ	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
	14.03.	Трансформатор тока 0.4 кВ	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
	14.03.	Выключатель автоматический	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
3.6. Оборудование шкафа собственных нужд.					
	14.03.	Шкаф собственных нужд	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
3.7. Шины,кабели.					
	14.03.	Шины,кабели	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
3.8. Устройство управления наружным освещением.					
	14.03.	Устройство управления наружным освещением	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
3.9. Камера КСО.					
	14.03.	Разъединитель РВЗ-10 кВ	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
	14.03.	Разрядник РВ-10 кВ	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
	14.03.	Плавкая вставка ПТ-10 кВ	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
3.10. Шины,кабели.					

№ п/п	Дата	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Отметка о выполнении
	14.03.	Шины,кабели	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
Линии электропередач 0,4 кВ					
Кабельные линии 0,4 кВ					
	01.03-31.03.	КЛ от КТП №2-24 до опор	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
Воздушные линии СИП 2А-0,4 кВ (а также система уличного освещения)					
	01.03-31.03.	ВЛИ от КТП №2-24-СИП 2А сеч.3х70+54,6+2х25 мм2	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
	01.03-31.03.	Светильники уличного освещения	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
6. Генераторы переменного тока					
	21.03.	Генераторы переменного тока	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
7. Водозаборный узел					
7.1	21.03.	Шкаф электрический	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
7.2	21.03.	Шкаф распределительный контрольных кабелей	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
7.3	21.03.	Электрические кабели	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
7.4	21.03.	Электрический котёл	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
7.5	21.03.	Светильники,вытяжная вентиляция	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
8. Система канализации					
8.1	26.03.	Электрические кабели, подходящие к агрегатам	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
8.2	26.03.	Панель управления насосами	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
8.3	26.03.	Вытяжная вентиляция (ГКНС).	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
8.4	26.03.	Светильники (ГКНС)	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	

Начальник службы

Трофимов В.С.

«21» февраля 2024 г

Генеральный инженер КИЗ (и.о. В. Вержинский)