Экз. Заказчика

СОГЛАСОВАНО
Председатель правления КИЗ " Зеленая Роща-1"
Кончиц В.В.
"_____" _____20_____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Зеленая Роща Сервис"
Мойсов И.Ю.
"_____" _____20_____ г.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КИЗ " ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1"
на НОЯБРЬ 2026 год

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
	Ежедневное дежурство		**ежедневно**	Стоян В.А.; Сизонец А.А..; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Березаев И.М.; Ковеченков В.П.	
Юго-Западный микрорайон					
2.	**Водопроводная сеть**				
2.1	Магистральные трубопроводы	ТО-1	1; 2; 3	Лашко Н.С.; Сизонец А.А.; Стоян В.А.	
2.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
Западный микрорайон					
2.	**Водопроводная сеть**				
2.1	Магистральные трубопроводы	ТО-1	6; 7; 8; 9; 10; 11	Сизонец А.А.; Лашко Н.С.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
2.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
1.	**Водозаборный узел (ВЗУ-1)**				
1.1.; 1.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильонов, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		**ежедневно**	Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.	
1.2.	Визуальный осмотр водопроводной башни, емкости чистой воды, дренажного колодца		**ежедневно**	Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.	

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		**ежедневно**	Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.	
1.9.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		10	Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.	
1.10.; 1.11.; 1.13.; 1.14.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		10; 25	Березаев И.М.; Сизонец А.А.; ЛашкоН.С.; Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.12.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		10; 25	Березаев И.М.; Сизонец А.А.; Ковеченков В.П.; Лашко Н.С.	
1.21.	Очистка от снега и льда		**по необходимости**	Стоян В.А.; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.	
1.3.1.	Земляная обваловка резервуара	ТО-1	9	Сизонец А.А.; Болотный Н.М.	
1.3.2.	Люки-лазы				
1.3.3.	Датчики уровня				
1.3.4.	Лестницы				
1.3.5.	Внутренние железобетонные конструкции				
1.3.6.	Трубопроводы и их крепления				
1.3.7.	Приямки и решётки на них				
1.3.8.	Система вентиляции				
1.3.9.	Очистка резервуара от осадка и иловых отложений, промывка и дезинфекция				
1.3.1.	Земляная обваловка резервуара				
3.	**Водозаборный узел (ВЗУ-2)**				
3.1.; 3.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильона, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		**ежедневно**	Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.	

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.6.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подьема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		**ежедневно**	Стоян В.А.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.	
3.8.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		9	Сизонец А.А.; Болотный Н.М.	
3.9.; 3.10.; 3.12.; 3.13.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		9; 23	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Стоян В.А.; Сизонец А.А.	
3.11.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		9; 23	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Стоян В.А.; Сизонец А.А.	

"10" октября 2016г. **Зам. Начальника службы** **Пожидаева С.А.**

Согласовано: Гл. специалист ИЦВ = В. Волкомодов.